

البرنامج الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2020

محضر الجلسة العامة الثانية

1 معطيات بخصوص البلدية :

- أ - إسم البلدية : شنقي-نحال
ب - عدد السكان بالبلدية : 20819
ت - تاريخ الجلسة : 2019/12/08
ث - مكان الجلسة: قصر البلدية
ج - إسم ميسر الجلسة : أماني بلقاسم
ح - محضر محرر من قبل : عبد الرحمان الصيد – الكاتب العام
خ - محضر مصادق عليه من طرف : عبد الواحد كباو رئيس البلدية

2 معطيات بخصوص الجلسة :

أ – عدد المشاركين في الجلسة العامة الثانية:

عدد المشاركين	عدد النساء ضمن المشاركين	عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 سنة
42	07	09
العدد الجملي		
النسبة (%)	16.6%	21.4%

ب – جدول الأعمال :

1. عرض لقائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال سنة 2020.
2. قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2019 والتي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2020.
3. تقديم وثيقة برنامج الإستثمار السنوي لسنة 2020.
4. نقاش وتفاعل مع المشاركين
5. نتائج الجلسة العامة الثانية.

3 - قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال سنة 2020 :

وصف لنوعية التدخل	المنطقة	الكلفة	عدد المنتفعين	تاريخ انطلاق الأشغال	تاريخ انتهاء الأشغال	الملاحظات
1- برامج القرب تتعلق بتحسين ظرف عيش المواطنين						
التنوير العمومي		190000 د	2300	جوان	سبتمبر	
تهيئة سوق اسبوعية		80000 د	2300	جوان	سبتمبر	
تهيئة حديقة عمومية		80000 د	2300	جوان	سبتمبر	
تهيئة عدد 02 ملاعب أحياء		80000 د	2300	جويلية	سبتمبر	
إقتناء أراضي بيضاء		20000 د	2300	جويلية	سبتمبر	
2- برامج مهيئة للمدينة						
تهيئة المتحف الطبيعي		30000	20819	ماي	جويلية	
تهيئة وتهذيب المدينة		90000	20819	ماي	نوفمبر	
تجميل المدينة		70000	20819	جوان	أوت	
تهيئة المنطقة السياحية		50000	20819	جوان	أوت	
صيانة التنوير العمومي		10000	20819	جوان	جويلية	
تركيز لوحات الأنهج		10000	20819	جوان	جويلية	
3- برامج إدارية						
الدراسات		10921	-	مارس	ماي	
إقتناء سيارة وظيفية		55000	-	ماي	جويلية	
المجموع		775921 د				

(*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع المزمع إنجازها خلال سنة 2020، بما فيها تلك التي لا يتدخل الصندوق في تمويلها

4 - قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2019 والتي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2020:

ملاحظات	التاريخ المتوقع لانتهاؤ الأشغال	نسبة الإنجاز	مدة الإنجاز	تاريخ الإنطلاق في الإنجاز	عدد المنتفعين	الكلفة المحينة (أد)	بيان المشروع (*)
	أفريل 2020	...%	5 شهر	ديسمبر 2019	20819	100.000	1 - إقتناء عقارات
بصدد إعداد الصور الجوية لدى وزارة التجهيز	// 2020	...%	... شهر	//.... 2019	20819	20.000	2 - دراسات مراجعة مثال التهيئة
	فيفري 2020	...%	2 شهر	جانفي 2020	20819	40.000	3 - تجميل المدينة
	فيفري 2020	...%	7 شهر	أوت 2019	20819	97.000	4 - إقتناء عدد 2 جرار
	جوان 2020	40%	8 أشهر	نوفمبر 2019	20819	55.000	5 - صيانة الطرقات
							المجموع

(*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع المزمع إنجازها خلال سنة 2020، بما فيها تلك التي لا يتدخل الصندوق في تمويلها

5 - تقديم وثيقة برنامج الإستثمار السنوي لسنة 2020 وفق الأنموذج :

6- نقاش وتفاعل مع المشاركين :

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
طلب تخصيص ملعب حي لكل تجمع سكني بعمادة الرماثي	هذا رهين مطالب متساكني المنطقة
توزيع الإعتمادات غير متوازن داخل عمادة الرماثي	تم توزيعها حسب مقترحات جلسة المنطقة
طلب تعهد طريق الخنزيرية	مبرمج ضمن مشاريع المجلس الجهوي
طلب تهيئة محطات للحافلات بعمادة الرماثي	هناك برنامج لدى شركة النقل ويتم المتابعة
طلب تغيير اسم البلدية بحذف النحال	يتم النظر في هذا المقترح من طرف المجلس البلدي
طلب مواصلة أشغال تهيئة الحي السكني بالرماثي	المتابعة متواصلة مع المجلس الجهوي
طلب مشاريع تهيئة لمنطقة بدورة	تم إعداد ملف تهيئة الحي وتم إحالته لوزارة التجهيز
إعتمادات صيانة التنوير العمومي ضعيفة	الإمكانات المالية للبلدية محدودة
طلب توضيح مشروع تهيئة وتهذيب المدينة	يشتمل على النظافة والدهن والتبييض والتجميل
طلب شمولية مشروع لوحات الأنهج بمنطقة بدورة	مبرمج التدخل بمنطقة بدورة
طلب بناء مكتب حالة مدينة بالمنصف	الإمكانات البشرية والمالية لا تسمح حاليا وسيتم برمجته بالقسط الثاني لإعتمادات التوسع مع الحرص على توفير منحة إستثنائية من الوزارة
طلب بناء مكتب بريد بعمادة الرماثي	المتابعة متواصلة مع مصالح البريد
طلب تهيئة قاعة عقود الزواج لأنها مورد مالي هام	تم التفكير في المشروع وسيتم إنجازه مستقبلا
طلب تهيئة حديقة حي الظهرة العليا	هناك متابعة مع الوزارة لتمويل مشاريع المناطق الخضراء
ضرورة متابعة أشغال القسط الثاني لمركز إقامة الشباب	المتابعة متواصلة مع وزارة الشباب والرياضة وقريبا تتم تهيئة الملعب وتفعيل القسط الأول لمركز إقامة الشباب
طلب إنجاز مشروع تعبيد طريق شنني - الرماثي	المشروع حاليا في مرحلة الدراسة الأخيرة بوزارة التجهيز وتم الإنجاز خلال سنة 2020

7- نتائج الجلسة العامة الثانية :

1.07 – التنقيحات / التحسينات بخصوص بخصوص المنهجية المعتمدة :

- التأكيد على مطلب متساكني الرماثي لتعويض مشروع ملعب كرة القدم إلى عدد 2 ملاعب أحياء بكل من المنصف والرماثي بنفس منطقة التوسع
- تحيين إعتمادات المخصصة للملعب والتي قدرها 100 أد لتوفير إعتمادات لإقتناء الأرض للمعبين والتي قيمتها التقديرية 20 اد وتكون إعتمادات تهيئة الملاعب 80 اد
- الموافقة على المشاريع المعروضة (الإدارية –المهيكلة- القرب)
- التأكيد على ضرورة الحضور والمتابعة لممثلي المنطقة لمختلف مراحل المشاريع المبرمجة بمنطقة التوسع (عمادة الرماثي)
- ضبط برنامج الإستثمار السنوي لسنة 2020 بكلفة جمالية قدرها 755.921 د

2.07 – ملاحق :

أ – عرض البلدية :

ب – صور الجلسة العامة :

رئيس الجلسة

مقرر الجلسة

ميسر(ة) الجلسة

السيد(ة) أماتي بلقاسم

السيد(ة) عبد الرحمان الصيد

السيد(ة) عبد الواحد كباو