

تقرير سنوي

حول تنفيذ برنامج الإستثمار السنوي لسنة 2021

➤ من حيث الإعداد:

لقد تم إعداد برنامج الإستثمار السنوي لسنة 2021 وفق المقاربة التشاركية بتنفيذ كافة المراحل التحضيرية المنصوص عليها في الغرض وخاصة الجلسات العامة التشاركية مع المتساكنين وقد تم ضبط الكلفة الجمالية للبرنامج في حدود 1.248.841 د موزعة بين مشاريع جديدة بكلفة 333841 د ومشاريع متواصلة بكلفة 915000 د وقد توزع تمويل هذا البرنامج على النحو التالي :

- تمويل ذاتي : 94841 د
 - منحة غير موظفة : 904000 د
 - منحة إستثنائية : 140000 د
 - قرض : 60.000 د
 - مساعدات أخرى (وزارة السياحة) : 50000 د
- و قد بلغت نسبة الإنجاز المالي ما قدره 75.8 % و ستحرص البلدية على إتمام خلاص باقي الإعتمادات المبرمجة.

➤ من حيث التنفيذ :

رغم تواصل تفشي وباء الكورونا بالبلاد وتعطل العمل الإداري بحكم الحجر الصحي الموجه مما تسبب في تأخر إعداد الملفات الفنية والانطلاق في الدراسات وتم إعداد ملفات بعض المشاريع وتم إعلان الاستشارات المتعلقة بها و تم إنجازها بالنسبة للمشاريع الجديدة و عددها 5, فقد تم إنجاز عدد 3 مشاريع و تبقت عدد 2 مشاريع تهيئة المستودع البلدي الذي تعطل لنقص في الإعتمادات و مشروع اقتناء أراضي لعدم توفر عروض مناسبة للأراضي.

أما المشاريع المتواصلة فعددها 13 تم إنجاز عدد 3 منها, و الباقي يتمثل خاصة مشاريع مناطق التوسع و عددها 5 بكلفة 450 أ.د و التي تعطلت نتيجة تأخر تحويل الإعتمادات المالية و مشروع دراسة مثال التهيئة العمرانية الذي بصدد الصور الجوية لدى مصالح التجهيز. و مشروع إقتناء عقارات المتعطل لعدم توفر عروض مناسبة. وأما مشاريع التجميل فهي في طور الدراسة الفنية و مشروع اقتناء معدات النظافة فقد تم إجراء طلب العروض و تخلى صاحب الصفقة عن الإنجاز مما اضطر البلدية لإعادة طلب العروض, و ستحرص البلدية على إتمام هذه المشاريع خلال سنة 2022.

